

# 経済水道委員会

## 説明資料

名古屋城天守閣整備事業に係る進捗状況について

令和2年12月7日  
観光文化交流局

目

次

頁

1	事業の主な経緯等……………	1
2	現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘事項等への対応……………	4

# 1 事業の主な経緯等

## (1) 主な経緯

区 分		内 容							
平成 27 年度	8月24日	市長から市民経済局長に、天守の復元の手法について技術提案交渉方式を採用する旨の指示書が出される							
	9月30日	名古屋城整備検討調査の予算を補正							
	12月2日	天守閣整備事業に係る公募型プロポーザル実施公告 ・天守閣の竣工は2020年7月31日までとする							
	3月29日	竹中工務店を優先交渉権者として決定							
平成 28 年度	5月6日 ～20日	「名古屋城天守閣の整備2万人アンケート」実施 ・調査結果 <table border="1" data-bbox="662 734 1476 990"> <tr> <td>2020年7月までに優秀提案による木造復元を行う</td> <td>21.5%</td> </tr> <tr> <td>2020年7月にとらわれず木造復元を行う</td> <td>40.6%</td> </tr> <tr> <td>現天守閣の耐震改修工事を行う</td> <td>26.3%</td> </tr> </table>		2020年7月までに優秀提案による木造復元を行う	21.5%	2020年7月にとらわれず木造復元を行う	40.6%	現天守閣の耐震改修工事を行う	26.3%
	2020年7月までに優秀提案による木造復元を行う	21.5%							
	2020年7月にとらわれず木造復元を行う	40.6%							
	現天守閣の耐震改修工事を行う	26.3%							
	6月14日	天守閣木造復元の基本設計等の補正予算を上程							
	10月6日	「完成期限を2022年7月を目途とし、今後、竹中工務店と協議をし、実施してまいりたい」との市長コメントを公表							
	10月11日	経済水道委員会に天守閣竣工を2022年7月とする工程の案について資料を提出							
2月21日	経済水道委員会に天守閣竣工を2022年12月とする工程の案について資料を提出								
3月23日	天守閣木造復元の基本設計等の予算(平成28年6月市会からの継続審議)を補正								
平成 29 年度	5月9日	基本協定及び基本設計その他業務委託契約の締結							
	7月21日	天守閣木造復元への寄附(金シャチ募金)の開始							
	1月31日	天守台石垣調査業務委託契約の締結							
平成 30 年度	4月9日	実施設計業務委託契約の締結							
	5月7日	現天守閣への入場を禁止とする							
	5月30日	「木造天守閣の昇降に関する付加設備の方針」の公表							
	7月4日	木材(主要な構造部材)の手配・製材の契約締結							
	10月15日	天守閣竣工を2022年12月とした工程で予定していた木造復元の現状変更許可について、10月の文化審議会に諮問できる状況に至らなかったことを市長が表明							

区 分	内 容
	2月 1日 市長文化庁訪問 ・現天守閣の耐震性が極めて低く危険であるため、先行して解体の許可を得たい旨の申し入れ
令和元年度	4月 1日 名古屋城調査研究センター設置
	4月 19日 現天守閣解体の現状変更許可申請書を文化庁へ提出
	5月 17日 現天守閣解体について、文化審議会に諮問される
	5月 29日 文化庁より現天守閣解体の現状変更許可申請に関する確認事項が示される
	6月 19日 確認事項への回答を文化庁へ提出
	6月 21日 現天守閣解体について、文化審議会の議題とならず、「今後は工期の見直しも含め、竹中工務店、文化庁、地元有識者と協議を進める」との市長コメントを公表
	7月 1日 木材保管庫設置工事にかかる補正予算の議案を取下げ
	7月 19日 文化審議会における答申には至らず
	8月 29日 「解体工事に着手できていない状況を鑑み、クリアすべき調査・検討に全力をあげて取り組む必要があると考え、竣工期限（2022年12月）を延ばすこととした」との市長コメントを公表
	9月 24日 文化庁より現天守閣解体の現状変更許可申請に対する指摘事項が示される
	3月 2日 「名古屋城展示収蔵施設（仮称）外構工事」において特別史跡のき損事故発生
	3月 4日 本会議において、観光文化交流局長が「事務方として、現時点で竣工時期を2028年10月以外とする案は持ち合わせていない」と答弁
	3月 9日 構台等仮設工事にかかる令和元年度当初予算を減額補正
3月 31日 全体整備検討会議に「新たな工程の素案」を諮る	
令和2年度	5月 14日 経済水道委員会に名古屋城における遺構のき損事故再発防止対策及び天守閣整備事業に係る「新たな工程の素案」について報告
	10月 7日 経済水道委員会に、現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘事項への対応及び調査等のスケジュール予定の資料を提出

(2) 市長から市民経済局長への指示書

平成 27 年 8 月 24 日

指 示 書

市民経済局長


宮 村 喜 明 殿

名古屋市長

河 村 たかし



- 1.名古屋城跡の具体的な復元整備計画を、速やかに策定すること。
  - 2.復元整備計画は、まず本丸(大小天守、東北隅櫓、多聞櫓、門、石垣等)、二の丸(御殿、庭園、門、石垣等)を整備することとし、本丸天守の復元は、今秋から着手すること。
  - 3.本丸天守の復元の手法については、技術提案交渉方式を採用するものとし、9月議会までに法的・技術的課題をクリアすること。また、技術提案交渉方式を進めるために必要な予算を9月議会に提出すること。
  - 4.今後の名古屋城の維持・管理・運営について、新たに民間の知恵も導入すること。
- 以上、本件の全責任は私が取るので、各員全力で取り組まれない。



2 現天守閣解体申請に対する文化庁からの指摘事項等への対応

(1) 対応状況

ア 現天守の解体・仮設物設置が石垣等遺構に与える影響を判断するための調査・検討について

指摘事項	内 容	実施状況	有識者会議の協議状況
各分野の有識者による十分な議論と合意形成を行った上での必要な調査の実施			
外観総合調査の再検討	・天守台石垣の外観総合調査（石垣カルテ）の再検討、分析 ・天守台石垣の劣化状況の把握	令和元年度実施済み	令和2年3月20日開催の石垣部会で調査、分析結果について審議し概ね了承
	天守台周辺石垣の外観総合調査（石垣カルテ）を再検討・分析	実施中	・令和2年3月20日開催の石垣部会で更なる現状把握の必要性指摘
	石材の熱劣化についての調査実施	検討中	今後相談
その他	必要に応じて見直し、追加	—	—
(ア) 内堀の地下遺構の把握、御深井丸側内堀石垣の状況及び安定性を確認するための追加発掘調査			
内堀底面の調査	内堀内（堀底及び石垣根石）の発掘調査	令和元年度実施済み	令和元年12月27日開催の石垣部会で調査結果について審議し概ね了承
	・地中レーダー探査等に基づく内堀底面遺構の発掘調査（追加） ・小天守西側堀底の地中レーダー探査（追加）	実施中	全体整備検討会議令和2年9月25日で実施について了承
御深井丸側内堀石垣の現状把握	内堀内（堀底及び石垣根石）の発掘調査	令和元年度実施済み	令和元年12月27日開催の石垣部会で調査結果について審議し概ね了承

(イ) 御深井丸等の地下遺構把握のための発掘調査			
御深井丸等発掘調査	御深井丸等の仮設構台、棧橋設置地点の地下遺構把握のための発掘調査	・ <u>現状変更許可済</u> ・天守礎石の整備方針については今後検討	令和2年10月22日開催の全体整備検討会議で実施について了承
(ウ) 大天守台北面石垣の孕み出しについての調査・検討			
孕み出し部分の裾部の発掘調査	孕み出し部分裾部の石垣及び地盤の状況を把握するための発掘調査	令和元年度実施済み	令和元年12月27日開催の石垣部会で調査結果について審議し概ね了承
(エ) 天守台石垣背面等の空隙についての調査			
天守台の石垣背面等空隙調査	大天守台北面石垣の孕み出し部分におけるより精度を上げた調査(レーダー探査)	<u>実施中</u>	令和2年8月3日開催の全体整備検討会議で実施について了承
天守台以外の石垣背面等空隙調査	天守台周辺石垣の外観総合調査の再検討をし、空隙調査等の追加の必要性を検討	—	—

イ 現状変更を必要とする理由について

指摘事項	内容	実施状況	有識者会議の協議状況
現天守解体理由の整理	現天守解体の理由が耐震対策のみか、木造天守復元のためかの検討、整理	<ul style="list-style-type: none"> <li>木造天守復元の具体的計画を本丸の基本構想の中で整理中</li> <li><u>調整会議の開催に向けて準備中</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後、全体整備会議、天守閣部会に諮り、まとめる</li> <li>基礎構造の検討については、調整会議により詳細な検討を行っていくことを令和2年9月25日開催の全体整備検討会議で了承され、基礎構造検討の考え方について、令和2年10月22日開催の全体整備検討会議で了承</li> </ul>
木造天守復元に係る計画	木造天守復元に係る計画の具体的内容(基礎構造の検討含む)の追加提出		

(2) 指摘事項に係る調査等の想定スケジュール

区分	令和2年度 (2020年度)			
	8月	9月	10月	11月
各分野の有識者による十分な議論と合意形成を行った上での必要な調査の実施		総合外観調査票の再検討 〔軽量盛土で埋め戻す部分に関する内堀石垣及び仮設栈橋に関する外堀石垣に関わるもの〕		
内堀の地下遺構の把握、御深井丸側内堀石垣の現況及び安定性を確認するための追加発掘調査		有識者会議 現状変更許可申請		
御深井丸等の地下遺構把握のための発掘調査		有識者会議 遺構確認調査実施について審議	有識者会議 現状変更許可申請	
天守台石垣背面等の空隙についての調査	有識者会議	現状変更許可申請 〔市教委〕	レーダー調査	
木造天守復元に係る計画の具体的内容（基礎構造の検討含む）	具体的計画の検討・整理			

令和3年度の早い段階で、天守台石垣の保存方針を作成し、継続的に石垣の対策を図っていく。

令和2年度 (2020年度)				令和3年度 (2021年度)	
12月	1月	2月	3月	4月	5月
必要に応じて追加調査・処置			有識者会議 調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議	文化庁への指摘事項に関する追加情報の提出	
内堀堀底追加調査			有識者会議 調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議		
遺構確認調査			有識者会議 調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議		
有識者会議 調査結果に基づく影響の有無の判断と仮設計画の変更の要否について審議					
有識者会議					
基礎構造の検討			有識者会議		