

平成30年1月 1日作成

名古屋城天守閣整備に係る発注者支援業務

## 業 務 報 告 書

平成29年12月

名古屋市



(株)安井建築設計事務所



## 月間報告内容

### 1.会議について

■ 平成29年12月の業務実施状況についてご報告します。

下記会議に出席、その他業務を行いました。

12月4日 木材調達・石垣調査打合せ  
12月7日 第29回定例  
12月11日 瀬口部会長への事前説明  
12月12日 第1回 価格交渉  
12月12日 木材調達 打合せ  
12月14日 名工大麓先生事前説明  
12月14日 第2回 価格交渉  
12月14日 第30回定例  
12月14日 第3回 価格交渉  
12月18日 価格交渉 事前打合せ  
12月18日 第4回 価格交渉  
12月20日 天守閣部会（第7回）  
12月20日 意見聴取会（第6回）  
12月21日 第31回定例  
12月26日 設計内容 打合せ  
12月27日 石垣調査 報告



### 2.報告事項について

現天守閣の評価作業  
外付エレベーターの検討作業  
価格交渉開始～意見聴取会まで  
（仮設事務所、木材調達）



### 3.その他

特に無し

日 別 報 告 書

日時	12月4日 火
会議名等	木材調達・石垣調査打合せ
開催場所	プレハブ会議室
種別	打合せ
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
内容	

日 別 報 告 書

日時	12月7日 木
会議名等	第29回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (※安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	



日 別 報 告 書

日時	12月11日 月
会議名等	瀬口部会長への事前説明
開催場所	西の丸会議室
種別	事前説明
出席者 (株)安井建築設計事務所	■
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>[概要] 天守閣部会の資料事前説明</p>



## 日 別 報 告 書

日時	12月12日 火 1枚目
会議名等	第1回 価格交渉
開催場所	プレハブ会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	[Redacted]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 第1回 価格交渉 木材調達の見直し</p> <p>木材の数量と図面の整合の確認。修正指示を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集計表と設計図の突合せ方法について確認を行った。</li> <li>2. 予算変動の理由の確認を行った。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・管柱を出来る限り通し柱を調達する努力を行った。</li> <li>・5階芯去り柱を、芯持ちの無節とした。</li> <li>・横架材梁を桧から松とした。</li> </ul> </li> <li>3. 概算時、借地料を見込んでいたことを確認した。</li> </ol> <p>(1) 項目              &lt;仮設事務所&gt; 名古屋城天守台石垣調査に伴う仮設事務所工事              &lt;木材調達&gt; 名古屋城天守閣整備事業先行工事 (木材主架構分)</p> <p>(2) 交渉過程</p> <p>11月20日 見積書の受領 &lt;仮設事務所&gt;              11月21日 価格交渉の進め方を、発注者側で確認              名古屋市と発注者支援である安井建築設計事務所の間で調整。</p> <p>12月1日 見積書の受領 &lt;木材調達&gt;              木材数量集計表の受領</p> <p>12月6日 追加資料の提出依頼              その他工事に関する見積り根拠資料提出指示を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補足材の意味と5%の根拠</li> <li>2. 補足材の材料運搬費及び乾燥運搬費の数量と単価の根拠</li> <li>3. 補足材の人口乾燥費の数量と単価の根拠</li> <li>4. 補足材の保管庫の数量と単価の根拠</li> <li>5. 共通仮設費・諸経費の根拠</li> </ol> <p>12月7日 留意点の確認              12月11日 質疑の確認              木材寸法の表現について確認した。</p>

# 日 別 報 告 書



日時	12月12日 火 2枚目
会議名等	第1回 価格交渉
開催場所	プレハブ会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>質疑の確認 木材の数量と図面の整合の確認。修正指示を行う。 (数量)</p> 

# 日 別 報 告 書


日時	12月12日 火 3枚目
会議名等	第1回 価格交渉
開催場所	プレハブ会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>質疑の確認 木材の数量と図面の整合の確認。修正指示を行う。</p> <p>(図面)</p> 



日 別 報 告 書

日時	12月12日 火
会議名等	木材調達 打合せ
開催場所	プレハブ会議室
種別	打合せ
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
内容	



# 日 別 報 告 書

日時	12月14日 木
会議名等	名工大藤先生事前説明
開催場所	名工大
種別	事前説明
出席者 (安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	[概要] 天守閣部会の資料事前説明


## 日 別 報 告 書

日時	12月14日 木
会議名等	第2回 価格交渉
開催場所	プレハブ会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	[Redacted]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 第2回 価格交渉 木材調達への回答、質疑</p> <p>木材主架構に関する予算変動(2017/12/12)の資料受領。 その他工事に関する見積り根拠資料を受領した。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補足材の意味と5%の根拠</li> <li>2. 補足材の材料運搬費及び乾燥運搬費の数量と単価の根拠</li> <li>3. 補足材の人口乾燥費の数量と単価の根拠</li> <li>4. 補足材の保管庫の数量と単価の根拠</li> <li>5. 共通仮設費・諸経費の根拠</li> </ol>

日 別 報 告 書

日時	12月14日 木
会議名等	第30回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	


# 日 別 報 告 書

日時	12月14日 木
会議名等	第3回 価格交渉
開催場所	西の丸会議室
種別	価格交渉
出席者 (安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>[概要] 第3回 価格交渉 仮設事務所の質疑</p> <p>設定工期の確認、地代家賃が不要である確認を行った。</p>

**日 別 報 告 書**

日時	12月18日    月
会議名等	価格交渉 事前打合せ
開催場所	西の丸会議室
種別	調整
出席者 (株)安井建築設計事務所	篠原、市岡
出席者	名古屋市
内容	<p style="text-align: center;">【概要】</p> <p>価格交渉 事前打合せ</p> <p>第1回～第3回の協議事項を確認し、仮設事務所、木材調達の工事費について問題ないことを確認した。この後行われる第4回の価格交渉においても問題なければ、合意する予定とした。</p>

## 日 別 報 告 書


日時	12月18日 月
会議名等	第4回 価格交渉
開催場所	西の丸会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>[概要] 第4回 価格交渉 仮設事務所、木材調達の質疑回答及び合意</p> <p>一部木材の仕様及びその他工事費を変更した修正見積りを受領した。 その他工事に関する見積り根拠資料の最終版を受領した。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補足材の意味と5%の根拠を確認した。</li> <li>2. 補足材の材料運搬費及び乾燥運搬費の数量と単価の根拠を確認した。</li> <li>3. 補足材の人口乾燥費の数量と単価の根拠を確認した。</li> <li>4. 補足材の保管庫の数量と単価の根拠を確認した。</li> <li>5. 共通仮設費・諸経費の根拠を確認した。</li> </ol> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 150px; margin: 10px 0;"></div> <p>第1回～第4回の協議事項を確認し、仮設事務所、木材調達の工事費について双方で合意した。</p>

**日 別 報 告 書**



日時	12月20日 水 10:00~12:00
会議名等	天守閣部会 (第7回)
開催場所	国際センター
種別	有識者会議
出席者 (株)安井建築設計事務所	■■■■■■■■■■
出席者	名古屋市 有識者
	竹中工務店
内容	<p style="text-align: center;">[概要]</p> <p>天守閣部会 (第7回) 上記会議への出席</p> <p>議事</p> <p>(1) 第6回天守閣部会における主な指摘事項と対応状況について</p> <p>(2) 天守閣復元に係る基本計画書 (案) について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・主架構用木材について</li> <li>・大天守の屋根仕上げについて (黒ちゃん塗りについて)</li> </ul> <p>その他</p>





日 別 報 告 書

日時	12月20日 水
会議名等	意見聴取会 (第6回)
開催場所	西の丸会議室
種別	有識者会議
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市 有識者
内容	[概要] 別途議事録による

日 別 報 告 書

日時	12月21日 木
会議名等	第31回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

# 日 別 報 告 書

日時	12月26日 火
会議名等	設計内容 打合せ
開催場所	西の丸倉庫
種別	打合せ
出席者 (株式会社安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

## 日 別 報 告 書

日時	12月27日 水
会議名等	石垣調査 報告
開催場所	プレハブ会議室
種別	調査報告
出席者 (株)安井建築設計事務所	■
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>[概要] 石垣調査の学芸員への報告</p> <p>学芸員へ現状調査報告し、来年の調査スケジュール等を確認。 来年の再開に備え、重機の引揚はしない。 再開指示を待つ。</p>